



UWAGI

1. Wszystkie znaki i urządzenia brd należy wykonać i ustawić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późn. zmianami) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
2. Miejsca robót oraz dojścia do miejsc robót wygrodzić zaporami drogowymi lub ogrodzeniami segmentowymi. Wygrodzenia utrzymać na okres nocny.
3. W przypadku prowadzenia robót lokalnie w sąsiedztwie chodnika/ścieżki rowerowej miejsce robót wygrodzić zaporami U-20c lub ogrodzeniami segmentowymi. Nad wykopami zastosować kładki dla pieszych U-28.
4. Pojazdy budowy, składowiska materiałów budowlanych oraz urobku, rozładunek i załadunek należy lokalizować tylko w wygrodzonym obszarze robót.
5. Do "przekreślenia" elementów znaków pionowych należy użyć odpowiedniej taśmy nie zostawiającej trwałych śladów po jej odklejeniu.
6. Dojazd i wyjazd pojazdów budowy z wygrodzonego terenu robót należy prowadzić przy pomocy dodatkowej osoby uprawnionej do kierowania ruchem.
7. Po wprowadzeniu oznakowania dla ETAPU 1 wraz z ETAPEM 2A nie dopuszcza się prowadzenia robót dot. budowy kanalizacji deszcz. na odcinku od studni S70 do S73.

LEGENDA

- granica pasa drogowego ul. Łukasiewicza
- D-6b ist - znak pionowy istniejący
- C-13 ist - znak pionowy istniejący DO USUNIĘCIA
- wykreślenie taśmą części tablicy znaku pion.
- A-14 prj - znak pionowy projektowany
- oznakowanie poziome istniejące
- x x - oznakowanie poziome proj. tymczasowe (żółte)
- obszar robót
- x - elementy do rozbiórki
- dodatkowe poszerzenie jezdni
- krawędź poszerzenia jezdni
- x - demontaż lampy oświetlenia ulicznego wraz z proponowaną lokalizacją lampy
- A-14 - znak pionowy tymczasowy wg projektu zatwierdzonego pod nr 69/2022
- A-12b prj - znak pionowy tymczasowy - uzupełnienie do projektu zatwierdzonego pod nr 69/2022
- F-16 ist - znak pionowy istn. usunięty wg projektu zatwierdzonego pod nr 69/2022
- ***** - znak poziomy tymczasowy wg projektu zatwierdzonego pod nr 69/2022

Jednostka projektowa	Biuro Projektów i Inwestycji BPI Łukasz Józwiak 09-403 Plock, al. Kilińskiego 12a tel. 698 494 308 e-mail: bpi@lukaszjozwiak@gmail.com NIP 774-269-58-34 REGON 366584776		
Wykonawca robót (lider konsorcjum)	Hydropol Sp. z o.o. ul. Targowa 10b 09-500 Gostynin		
Nazwa opracowania	Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z inwestycją pn. Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Plocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz ul. ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego ETAP 1: odcinek Długa - Brama nr 2		
Tytuł rysunku	Plan sytuacyjny oznakowania (3b) Wariant połączenia oznakowania dla ETAPU 1 i 2A		
Projektant	Łukasz Józwiak	Podpis	
Data	06.2022	Skala	1:500
		Branża	Inżynieria ruchu
		Rys. nr	4b